

کمیته لایحه تاخیرات

این کمیته در خصوص بررسی مجاز یا غیرمجاز بودن تاخیرات پیمانکاران پروژه‌های دانشگاه برگزار می‌گردد، که پس از ارائه لایحه تاخیرات و مستندات مربوطه از سوی پیمانکار، اعضای کمیته نسبت به بررسی موارد مطرح شده در لایحه، اقدام نموده و در نهایت تاخیرات مجاز شناسایی شده مورد تأیید اعضای کارگروه قرار گرفته و صورتجلسه آن تنظیم می‌گردد.

اعضای کمیته: ۱. آقای مهندس رحیم اسلام‌پناهی ۲. آقای داود صلاتی ۳. آقای محمد پروانه

شماره:
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
پیوست: ۱

Ardabil University of Medical Sciences
بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل

« صورتجلسه لایحه تاخیرات »

در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ در حضور امضاکنندگان زیر تاخیرات ناشی از دیرکرد پرداختهای صورت وضعیتهای پروژه احداث طبقه سوم دانشکده داروسازی به شماره قرارداد ۶۴/۸۴۰۰۲ مورخه ۹۷/۹/۲۴ تحت پیمان شرکت ساختمانی حیران یولار بررسی گردید. که از بابت پخشنامه کرونا ۶۰ روز و افزایش ۲۵٪ مبلغ اولیه پیمان ۹۰ روز و از بابت تاخیر مالی در پرداخت صورت وضعیت ۵۶۶ روز و جمعاً به مدت ۷۱۶ روز مجاز اعلام می‌گردد.

رحیم اسلام پناهی
کارشناس منابع فیزیکی

محمد پروانه
کارشناس حسابداری

داود صلاتی
کارشناس بودجه

نمونه صورتجلسه لایحه تاخیرات